

Nº OPERAÇÃO 1038.468-12/2017	GESTOR MINISTÉRIO DOS ESPORTES	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO Implantação e Modernização de Infraestrutura de Esporte				
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE VILA MARIA		MUNICÍPIO / UF VILA MARIA/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Irmãos Busato, nº 450, centro, Vila Maria-RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Implantação e Modernização de Infraestrutura de Esporte				
DATA BASE mar-19	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Implantação e Modernização de Infraestrutura de Esporte Comunidade 18 Baixa e N.º Sr.ª Aparecida	BDI 1 26,37%	BDI 2 18,91%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE				Parcela (%) 26,97%	Parcela (%) 20,47%	Parcela (%) 8,61%	Parcela (%) 8,72%	Parcela (%) 0,91%	Parcela (%) 22,92%	Parcela (%) 11,40%	
				Parcela (R\$) 79.656,27	Parcela (R\$) 60.458,12	Parcela (R\$) 25.435,42	Parcela (R\$) 25.765,46	Parcela (R\$) 2.694,06	Parcela (R\$) 67.714,23	Parcela (R\$) 33.661,75	
				Acumulado (%) 26,97%	Acumulado (%) 47,43%	Acumulado (%) 56,05%	Acumulado (%) 64,77%	Acumulado (%) 65,68%	Acumulado (%) 88,60%	Acumulado (%) 100,00%	
				Acumulado (R\$) 79.656,27	Acumulado (R\$) 140.114,39	Acumulado (R\$) 165.549,81	Acumulado (R\$) 191.315,27	Acumulado (R\$) 194.009,33	Acumulado (R\$) 261.723,56	Acumulado (R\$) 295.385,31	
1.	COMUNIDADE LINHA N.ºSª APARECIDA	99.137,43		Parcela (%) 50,00%	Parcela (%) 50,00%						
				Acumulado (%) 50,00%	Acumulado (%) 100,00%						
				Acumulado (R\$) 49.568,72	Acumulado (R\$) 99.137,43						
2.	COMUNIDADE LINHA 18 BAIXA	196.247,88		Parcela (%) 15,33%	Parcela (%) 20,88%	Parcela (%) 33,84%	Parcela (%) 46,97%	Parcela (%) 48,34%	Parcela (%) 82,85%	Parcela (%) 100,00%	
				Acumulado (%) 15,33%	Acumulado (%) 36,21%	Acumulado (%) 70,05%	Acumulado (%) 117,02%	Acumulado (%) 165,36%	Acumulado (%) 248,21%	Acumulado (%) 348,21%	
				Acumulado (R\$) 30.087,55	Acumulado (R\$) 40.976,96	Acumulado (R\$) 66.412,38	Acumulado (R\$) 92.177,84	Acumulado (R\$) 94.871,90	Acumulado (R\$) 162.586,13	Acumulado (R\$) 196.247,88	
2.1.	LOCAÇÃO/DEMOLIÇÃO	14.283,75		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 14.283,75							
2.2.	FUNDAÇÕES	11.279,00		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 11.279,00							
2.3.	ESTRUTURA	10.292,64		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 40,00%	Parcela (%) 60,00%	Parcela (%) 73,83%	Parcela (%) 26,17%			
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 40,00%	Acumulado (%) 60,00%	Acumulado (%) 73,83%	Acumulado (%) 100,00%			
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 7.598,58	Acumulado (R\$) 10.292,64			
2.3.1.	PRE MOLDADOS	7.598,58		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 100,00%				
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 100,00%				
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 7.598,58				
2.3.2.	CINTA SOBRE OITÕES	2.694,06		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 100,00%			
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 100,00%			
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 2.694,06			
2.4.	COBERTURA	18.193,67		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 60,00%	Parcela (%) 40,00%				
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 60,00%	Acumulado (%) 100,00%				
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 10.916,20	Acumulado (R\$) 18.193,67				
2.5.	PISO	67.714,23		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 100,00%		
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 100,00%		
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 67.714,23		
2.6.	FECHAMENTO DE VÃO	40.822,84		Parcela (%) 11,08%	Parcela (%) 26,67%	Parcela (%) 35,57%	Parcela (%) 26,67%				
				Acumulado (%) 11,08%	Acumulado (%) 37,76%	Acumulado (%) 73,33%	Acumulado (%) 100,00%				
				Acumulado (R\$) 4.524,80	Acumulado (R\$) 15.414,21	Acumulado (R\$) 29.933,43	Acumulado (R\$) 40.822,84				
2.6.1.	BALDRAMES	4.524,80		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 4.524,80							
2.6.2.	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	36.298,04		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 30,00%	Parcela (%) 40,00%	Parcela (%) 30,00%				
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 30,00%	Acumulado (%) 70,00%	Acumulado (%) 100,00%				
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 10.889,41	Acumulado (R\$) 25.408,63	Acumulado (R\$) 36.298,04				
2.7.	PINTURAS/DIVERSOS	33.661,75		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 100,00%	
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 100,00%	
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 33.661,75	

Local
15 de maio de 2019
Data

Nome: Jacson Furlani
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAURS: 183.973
ART/RRT: _____