

Proprietário: Prefeitura Municipal de Vila Maria							
Local: Pontilhão - comunidade Linha 24 - Vila Maria / RS. - Coordenadas: 28° 29' 12" S - 52° 08' 56" O							
Nome da obra: Ponte Linha 24 - Área: 39,60m²							
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO							
ITEM	SERVIÇOS	30dias	%	45 dias	%	TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 18.989,12	70,00%	R\$ 8.138,20	30,00%	R\$ 27.127,32	13,95%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 467,70	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 467,70	0,24%
3.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 59.971,24	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 59.971,24	30,84%
4.0	MESOESTRUTURA	R\$ 44.378,72	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 44.378,72	22,82%
5.0	SUPERESTRUTURA	R\$ -	0,00%	R\$ 62.509,35	100,00%	R\$ 62.509,35	32,15%
	TOTAL ETAPA	R\$ 123.806,78	63,67%	R\$ 70.647,55	36,33%	R\$ 194.454,33	100,00%
	TOTAL ORÇAMENTO	R\$ 123.806,78	63,67%	R\$ 194.454,33	100,00%	R\$ 194.454,33	100,00%