

OBRA: Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Sinalização de Vias Urbanas  
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA  
Data:27/06/2022

SINAPI - Com Desoneração - Data-base Junho/2022  
SICRO - Com Desoneração - Data-base Julho/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		TOTAL POR ITEM
		R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.	TERRAPLENAGEM	7.671,45	10,00%	7.671,45	10,00%	7.671,45	10,00%	7.671,45	10,00%	7.671,45	10,00%	7.671,45	10,00%	7.671,45	10,00%	7.671,45	10,00%	7.671,45	10,00%	7.671,45	10,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	76.714,51
2.	PAVIMENTAÇÃO	303.822,10	10,00%	303.822,10	10,00%	303.822,10	10,00%	303.822,10	10,00%	303.822,10	10,00%	303.822,10	10,00%	303.822,10	10,00%	151.911,05	5,00%	151.911,05	5,00%	151.911,05	5,00%	0,00	0,00%	455.733,15	15,00%	3.038.221,00
3.	DRENAGEM	68.642,30	10,00%	68.642,30	10,00%	68.642,30	10,00%	68.642,30	10,00%	68.642,30	10,00%	68.642,30	10,00%	205.926,91	30,00%	68.642,30	10,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	686.423,04
4.	SINALIZAÇÃO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.296,56	10,00%	4.296,56	10,00%	4.296,56	10,00%	4.296,56	10,00%	4.296,56	10,00%	4.296,56	10,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.296,56	10,00%	12.889,67	30,00%	42.965,57
5.	OBRAS COMPLEMENTARES	5.419,67	5,00%	10.839,34	10,00%	21.678,69	20,00%	10.839,34	10,00%	10.839,34	10,00%	21.678,69	20,00%	16.259,02	15,00%	10.839,34	10,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	108.393,45
	TOTAL MENSAL	385.555,53	9,75%	390.975,20	9,89%	406.111,10	10,27%	395.271,76	10,00%	395.271,76	10,00%	406.111,10	10,27%	537.976,04	13,61%	243.360,71	6,16%	159.582,50	4,04%	159.582,50	4,04%	4.296,56	0,11%	468.622,82	11,86%	
	TOTAL ACUMULADO	385.555,53	12,20%	776.530,73	23,39%	1.182.641,83	33,99%	1.577.913,58	45,29%	1.973.185,34	49,92%	2.379.296,44	60,19%	2.917.272,47	56,98%	3.160.633,18	61,74%	3.320.215,68	64,85%	3.479.798,18	67,97%	3.484.094,74	68,06%	3.952.717,56	77,21%	3.952.717,56